



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL



"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad"

INFORME N° 537-2019-MDI-GODUR-SA.

SEÑOR : BACH. ECON. JHONNY VICTOR MATOS ARRATEA
Gerente Municipal

DE : ECON. MAYKO L. ALMEIDA MIRAVAL
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural

ASUNTO : SOLICITO PUBLICAR LA SITUACIÓN DE LA OBRA EN LA
PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
IRAZOLA.

REF. : 1. Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA -
PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI".
2. INFORME N° 144-2019-KRAL/OESELO/GODUR/MDI-SA

FECHA : VILLA SAN ALEJANDRO, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019



Por medio del presente me dirijo a Usted, para manifestarle mi cordial saludo y a la vez SOLICITO Publicar la situación de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI", en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Irazola, de acuerdo al sustento de la referencia 2), presentado por la Oficina de Estudios, Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras.


| Código | Nombre de la Obra | Monto | Situación |
|---------|---|--------------|------------|
| 2084773 | Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Monte Alegre, Distrito de Irazola - Provincia de Padre Abad - Región Ucayali". | 5,629,857.19 | Paralizada |

Se recomienda que la presente se derive a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Racionalización para que realice lo solicitado de **carácter urgente**.


Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
PADRE ABAD - UCAYALI
Econ. Mayko L. Almeida Miraval
GERENTE DE OBRAS, DESARROLLO
URBANO Y RURAL



C.c.
Sec.
File personal





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

OFICINA DE ESTUDIOS, SUPERVISION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Calle Central S/N San Alejandro km. 111

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"



INFORME N° 144 -2019-KRAL/OESELO/GODUR/ MDI-SA

A : Eco. **Mayko Leoncio ALMEIDA MIRAVAL**
Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural

DE : Ing. **Katy Rocío Acevedo Laguna**
Jefe de la Oficina de Estudios, Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras

ASUNTO : REMITE OBRA PARALIZADA PARA SU REACTIVACIÓN, EN APLICACIÓN AL DECRETO DE URGENCIA N°008-2019

REF. : (1) OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POB LADO DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI"
(2) DU N°008-2019

FECHA : **VILLA SAN ALEJANDRO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para manifestarle mi cordial saludo, y a la vez REMITIRLE LA OBRA PARALIZADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI", Código SNIP N°81732, PARA SU REACTIVACIÓN, EN APLICACIÓN AL DECRETO DE URGENCIA N°008-2019, emitido por el Presidente de la República, con el objeto de reavivar y acelerar las obras paralizadas a fin de dinamizar la economía y garantizar los servicios a la población

Que en aplicación al DU N°008-2019, se considera obra paralizada, al proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI", ha sido ejecutado el año 2010, por contrata, con monto de inversión de S/. 5,629,857.19, con plazo de ejecución de 240 días calendario, pues no cuenta con RECEPCIÓN DE OBRA, liquidación, ni cierre, debido al incumplimiento de metas, por la mala implementación de las estructuras que no funcionan, para lo cual la Municipalidad Distrital de Irazola actualmente se encuentra realizando un peritaje a fin de conocer el diagnóstico situacional.

POR CUANTO

Considerando los plazos, desde la emisión del DU N°008-2019, para inventarios de obras paralizadas, no encontramos a dos días de vencimiento de plazo por lo que se REMITE LA PRESENTE con carácter de MUY URGENTE a fin de que la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POB LADO DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI, Código SNIP N°81732, sea inventariada como obra paralizada y reactivada en aplicación al DU N°008-2019

Se remite el presente INFORME para los fines correspondientes, salvo mejor parecer

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

Ing. **Katy R. Acevedo Laguna**
Oficina de Estudios, Supervisión,
Ejecución y Liquidación de Obras

| | |
|---|-------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA | |
| OFICINA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL | |
| RECIBIDO | |
| XP. N° 2464 | FOLIOS 05 |
| FECHA: 26 NOV. 2019 | |
| FIRMA: <i>[Firma]</i> | HORA: 11:22 |